

В целях подготовки проведения личного приема граждан в режиме видеоконференц-связи по поручению Президента Российской Федерации по вопросу содействия в ремонте государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Новосибирской области «Областной центр образования» в п. Тулинский Новосибирского района, **19.03.2025** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

Здание Областного центра образования, двухэтажное, кирпичное, введено в эксплуатации в 2002 году. Областной центр образования включает в себя учебные и административные кабинеты, актовый зал, спортивный зал, помещения для получения дополнительного образования детей, также в здании расположены 4 кабинета школы искусств, где проходят обучения ученики Областного центра образования.

В Областном центре образования обучается 650 детей, педагогический состав – 52 работника.

В рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, в 2024–2025 годах осуществляется капитальный ремонт здания Областного центра образования, с двухлетним циклом производства ремонтных работ.

На проведение капитального ремонта здания Областного центра образования и его оснащение средствами обучения и воспитания в 2024–2025 годах предусмотрена субсидия из федерального бюджета, софинансируемая за счет средств областного бюджета Новосибирской области.

Вместе с тем, в 2024–2025 годах Областному центру образования выделено дополнительное финансирование из областного бюджета Новосибирской области на проведение ранее непредусмотренных проектно-сметной документацией видов и объемов ремонтных работ, выявленных в ходе проведения капитального ремонта здания.

В рамках капитального ремонта здания Областного центра образования запланировано выполнение следующих видов работ: ремонт фасада, ремонт фундаментов здания, цоколя и отмостки, ремонт помещений подвала, лестниц и крылец, ремонт полов, потолков и межэтажных перекрытий, замена дверных и оконных блоков, внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы, ремонт инженерных систем (отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализация, электроснабжение, слаботочные сети).

В настоящее время в правом крыле здания Областного центра образования работы по капитальному ремонту завершены в полном объеме. В левом крыле здания выполнен капитальный ремонт учебных кабинетов, спортивного зала, помещений для дополнительного образования детей, пищеблока и обеденного

зала, комнат гигиены и санузлов, включая замену инженерных систем, оконных и дверных блоков.

Общая строительная готовность объекта в настоящее время составляет порядка 86 %.

В рамках капитального ремонта здания Областного центра образования необходимо завершить в полном объеме ремонтные работы в административных помещениях левого крыла здания и актовом зале, а также ремонт крылец и частичный ремонт фасада здания.

Учебный процесс со 2 сентября 2024 года организован в две смены с соблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства применительно к организации обучения в правом крыле здания Областного центра образования.

Капитальный ремонт здания Областного центра образования планируется завершить в срок до 25 августа 2025 года





















