

В целях контроля хода исполнения поручения Губернатора Новосибирской области Травникова А.А., данного по результатам личного приема жителя г. Куйбышева Куйбышевского района по вопросу содействия в проведении капитального ремонта зданий МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» в г. Куйбышеве Куйбышевского района, **31.07.2025** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

Капитальный ремонт зданий основной школы, начальной школы и мастерских МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» в г. Куйбышеве Куйбышевского района (далее – здания МКОУ СОШ № 4) осуществляется в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования, вошедших в 2025 году в структуру федерального проекта «Все лучшее детям», входящего в состав национального проекта «Молодежь и дети» (далее – мероприятия), с двухлетним сроком производства ремонтных работ в 2024 - 2025 годах.

Контракты на выполнение работ по капитальному ремонту зданий были заключены в 2024 году с закрытым акционерным обществом ремонтно - строительным управлением № 5 «Новосибирскгражданстрой» (далее – ЗАО РСУ-5 «НГС»).

Ремонтные работы на объектах были начаты 01.06.2024.

В настоящее время в рамках реализации мероприятий в зданиях МКОУ СОШ № 4 выполнены ремонт кровель, фасадов, цоколя, отмосток, потолков, междуэтажных перекрытий, входных групп, лестниц, крылец и инженерных систем (отопление, вентиляция, горячее и холодное водоснабжение, канализация, электроснабжение, слаботочные сети), замена оконных и дверных блоков, внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы. Реализация мероприятий в зданиях МКОУ СОШ № 4 практически завершена, осуществляется приемка работ, устранение незначительных замечаний, выявленных в ходе приемки, оплата принятых работ. Проводится благоустройство территории школы, срок завершения работ до 15.08.2025.

С 01.09.2025 учебный процесс в зданиях МКОУ СОШ № 4 будет организован в штатном режиме.

Основное здание МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»





Учебные классы





Спортивный зал



Раздевалка



Актuый зал



Библиотека





Здание начальных классов МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»





Учебные классы





Спортивный зал



Пищеблок





Обеденная зона



Здание мастерских



Монтаж оборудования



Учебные классы



