

В целях проверки хода исполнения поручения Губернатора области, данного по результатам личного приема 27.08.2021 жительницы г. Бердска по вопросу содействия в строительстве футбольного поля с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками в г. Бердске, **07.09.2021** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан - общественной приемной Губернатора области (далее - мобильная приемная Губернатора области).

В соответствии с государственным контрактом, заключенным между ГКУ НСО «Управление капитального строительства» и ООО «АСК 1», на выполнение подрядных работ, входящих в первый этап строительства объекта «Строительство футбольного поля с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками по ул. Боровой в г. Бердске Новосибирской области», по состоянию на 07.09.2021 года выполнены следующие работы:

- инженерная подготовка земельного участка, в том числе вынос сетей из зоны строительства;
- устройство сборного щебеночного основания (футбольное поле) с дренажной системой;
- устройство асфальтобетонного покрытия для беговых дорожек, легкоатлетических секторов, спортивной площадки и площадки ГТО;
- монтаж 4 модульных раздевальных помещений;
- устройство фундаментов под опоры освещения.

Ведутся работы по укладке специализированных искусственных покрытий (футбольное поле, беговые дорожки) с планируемым сроком завершения не позднее 30.09.2021.

Объем выполненных работ по контракту на текущий момент составляет 70 829,43 тыс. рублей (85,3% от цены контракта 82 952,35 тыс. рублей), оплачено подрядчику 64 827,46 тыс. рублей.

ГКУ НСО «УКС» 19.08.2021 размещены дополнительные конкурсные процедуры на выполнение подрядных работ по созданию системы искусственного мачтового освещения спортивного ядра. Начальная максимальная цена контракта 33 468,25 тыс. рублей. Выполнение указанных работ планируется в период с октября по ноябрь 2021 года. Оформление приемо-сдаточной документации по строительству первого этапа стадиона в г. Бердске планируется в ноябре 2021 года.

**Строительство футбольного поля с искусственным покрытием
и легкоатлетическими беговыми дорожками по ул. Боровой в г. Бердске**







Модульные раздевалки

