

В целях проверки хода исполнения поручения Губернатора Новосибирской области Травникова А.А., данного на личном приеме жительницы ст. Мочище Новосибирского района, обратившейся с просьбой о содействии в строительстве врачебной амбулатории на ст. Мочище, **20.12.2022** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

В соответствии с Законом Новосибирской области от 23.12.2021 № 167-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» по строительству объекту «Здание врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в ст. Мочище Новосибирского района (ГБУЗ НСО «НКЦРБ»)» (далее – Объект) предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год.

11.05.2021 между ГКУ НСО «Управление капитального строительства» (далее – ГКУ НСО «УКС») и подрядной организацией ООО «Корона» заключен государственный контракт на разработку проектно-сметной документации по типовому проекту и выполнение работ по строительству Объекта. В феврале 2022 года получено положительное заключение государственной экспертизы.

В настоящее время фактическая строительная готовность Объекта составляет 100%. Выполнены работы по строительству одноэтажного здания врачебной амбулатории, в котором размещено детское и взрослое отделения, гардероб, помещение охраны, хозяйственная часть, подведены коммуникации, установлено наружное освещение и выполнено благоустройство территории Объекта.

Закуплены вся необходимая мебель и оборудование для оснащения помещений Объекта. Ведутся работы по завершению пуско-наладочных работ.

Планируемый срок ввода Объекта в эксплуатацию – 30.12.2022.

07.11.2022 между ГКУ НСО «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» и ЗАО «Сургуттранспроект» заключен государственный контракт на разработку проектной и рабочей документации и выполнения изыскательских работ на устройство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автомобильной дороги «23 км а/д «Н-2141» – Локти (в гр. района)», вблизи Объекта.

В соответствии с контрактом выполнение проектно-изыскательских работ на устройство остановочного пункта планируется после 14.04.2023.

После получения положительного заключения государственной экспертизы и проведения электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ будет уточнена дата строительства остановочного пункта общественного транспорта. Предварительная дата реализации проекта – июль 2023 года.

В настоящее время на данном участке автомобильной дороги с обеих сторон размещены два временных остановочных пункта общественного транспорта, нанесена горизонтальная дорожная разметка и установлены знаки пешеходного перехода и комплекс искусственного освещения с применением солнечных модулей.

Запуск общественного транспорта планируется после получения лицензии на осуществление медицинской деятельности врачебной амбулатории на ст. Мочище Новосибирского района.





