

В целях проверки хода исполнения поручений Губернатора Новосибирской области Травникова А.А., данных на личном приеме жительницы с. Новолуговое Новосибирского района по вопросу содействия в строительстве врачебной амбулатории в с. Новолуговое Новосибирского района, **09.11.2023** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021–2025 годы» в 2023 году были выделены денежные средства на строительство объекта «Здание врачебной амбулатории мощностью 150 п/см в с. Новолуговое Новосибирского района (ГБУЗ НСО «НКРБ №1»))» (далее – Объект).

14 мая 2021 года ГКУ НСО «УКС» заключен государственный контракт с подрядной организацией на выполнение работ по архитектурно-строительному проектированию, инженерным изысканиям, по строительству и вводу в эксплуатацию Объекта.

Подрядной организацией разработана проектно-сметная документация, 24 мая 2022 года получено положительное заключение ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области».

8 июля 2022 года выдано разрешение на строительство Объекта.

По состоянию на 09.11.2023 строительная готовность Объекта составляет 100%, ГБУЗ НСО «Новосибирская клиническая районная больница № 1» выполнена расстановка медицинского оборудования в здании Объекта.

В настоящее время подрядной организацией ведется работа по подготовке технической и исполнительной документации, необходимой для ввода Объекта в эксплуатацию.

Инспекцией государственного строительного надзора Новосибирской области проведена проверка построенного Объекта с целью получения заключения о соответствии построенного Объекта проектной документации и получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

Планируемый срок ввода Объекта в эксплуатацию – 20 ноября 2023 года.

Планируемый срок получения лицензии на осуществление медицинской деятельности и укомплектование штата медицинского персонала врачебной амбулатории – до 5 декабря 2023 года.

Прием пациентов в новом здании врачебной амбулатории в с. Новолуговое Новосибирского района начнется с 15 февраля 2024 года.









