

В целях контроля за ходом исполнения поручения Президента Российской Федерации, данного по результатам личного приема жительницы р.п. Колывань Колыванского района по вопросу содействия в газификации жилых домов по ул. Карла Маркса в р.п. Колывань Колыванского район, **05.11.2024** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

В целях обеспечения технической возможности подключения домовладений, расположенных в р.п. Колывань, в том числе на ул. Карла Маркса, ООО «Газпром газораспределение Томск» в рамках социальной программы догазификации, за счет средств единого оператора газификации – общества с ограниченной ответственностью «Газпром газификация», осуществляет строительство распределительного газопровода высокого и низкого давления.

В настоящее время ООО «Газпром газораспределение Томск» для газификации 207 домовладений на территории р.п. Колывань, в том числе по ул. Карла Маркса, завершены работы по строительству 1 км сетей газораспределения высокого давления, выполняются строительно-монтажные работы по укладке сети газораспределения низкого давления, построено 5,3 км газопровода из 6 км предусмотренных проектом по строительству газопровода. На сегодняшний день для обеспечения технической возможности подключения домовладений на территории р.п. Колывань, в том числе по ул. Карла Маркса остается выполнить работы по укладке газопровода низкого давления протяженностью 700 м.

По информации ООО «Газпром газораспределения Томск» в настоящее время производство работ по прокладке газопровода низкого давления осложнено наличием скальных грунтов, что как следствие усложнило процесс строительно-монтажных работ и увеличение сроков строительства газопровода.

Учитывая данные обстоятельства, срок завершения строительно-монтажных работ в рабочем поселке Колывань, в том числе по улице Карла Маркса, перенесен ООО «Газпром газораспределение Томск» на 2025 год.

В настоящее время жителями р.п. Колывань, в том числе проживающими по ул. Карла Маркса, продолжается проведение мероприятий в пределах границ принадлежащих им земельных участков с целью последующего подключения домовладения к сетям газоснабжения.

Учитывая необходимость проведения мероприятий по вводу вновь построенных газопроводов в эксплуатацию, в том числе получения разрешительной документации в Сибирском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, проведения жителями р.п. Колывань работ внутри границ своих земельных участков, а также особенности строительного сезона на территории Новосибирской области, подача газа в дома жителей ул. Карла Маркса запланирована в срок до 1 июля 2025 года.







