

В целях проверки хода исполнения поручения Президента Российской Федерации, данного по результатам личного приема жительницы г. Бердска по вопросу содействия в благоустройстве дворовой территории многоквартирного дома № 52 по ул. Ленина в г. Бердске, **30.07.2024** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

В соответствии с региональным проектом «Формирование комфортной городской среды» в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» на благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 52 по ул. Ленина в г. Бердске в 2024 году выделены денежные средства.

Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 52 по ул. Ленина в г. Бердске заключен 20 марта 2024 года.

Проектом предусмотрены: ремонт и расширение дворового проезда, оборудование парковок (предусмотрено 36 парковок, из них 16 гостевые, в том числе одна для инвалидов колясочников), ремонт и устройство тротуаров, установка скамеек и урн (диваны на ножках), модернизация детской площадки с установкой малых архитектурных и спортивных форм (игровой комплекс «Беседка с башней», песочница «Квадратик», стенка-турник), озеленение территории (вырубка аварийных деревьев и высадка деревьев и кустарников).

Работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 52 по ул. Ленина в г. Бердске начались 15 мая 2024 года.

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее: выполнено расширение проезжей части, асфальтирование проезжей части, парковочных карманов, тротуаров и пешеходных дорожек, вырубка деревьев и корчевание пней, завезены малые архитектурные формы, ведутся работы по устройству газонов. Работы по благоустройству территории многоквартирного дома 52 по улице Ленина в городе Бердске ведутся в соответствии с графиком, планируемый срок завершения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 52 по ул. Ленина в г. Бердске – 15 августа 2024 года.







