

В целях подготовки проведения личного приема в режиме видео-конференц-связи по поручению Президента Российской Федерации жительницы г. Новосибирска по вопросу о содействии в завершении строительства нового здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 10», **22.07.2025** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

Строительство детской музыкальной школы по ул. Терешковой в Советском районе в г. Новосибирске осуществляется в рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области», по условиям соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Новосибирской области.

17.04.2023 между МКУ города Новосибирска «Управление капитального строительства» и генеральным подрядчиком ООО ПКФ «Агросервис» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта «Музыкальная школа по ул. Терешковой в Советском районе» (далее – объект).

Для размещения музыкальной школы строится четырехэтажное здание с концертным залом на 350 посадочных мест с двумя гримерными и помещениями для исполнителей, звукозаписи, библиотеки, занятий хора, оркестра, теоретических занятий и 36 классами для индивидуальных занятий. Проектными решениями обеспечена доступность территории и всех этажей здания для маломобильных групп населения.

По состоянию на 22.07.2025 общая строительная готовность объекта составляет 95%. В настоящее время завершаются работы по внутренней отделке помещений, монтажу оборудования концертного зала, осуществляется меблировка помещений, а также комплексное опробирование внутренних инженерных систем.

Срок завершения строительно-монтажных работ в соответствии с условиями муниципального контракта – 30.12.2025. Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – до 01.03.2026.

В настоящее время для оснащения нового здания детской музыкальной школы ведутся конкурсные процедуры по закупке оборудования и музыкальных инструментов, мебели, цифрового и звукового оборудования.

Образовательный процесс в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 10» будет организован после прохождения процедуры лицензирования учреждения на право ведения образовательной деятельности в новом здании. Планируемый срок получения лицензии – август 2026 года.

Срок начала образовательной деятельности в детской музыкальной школе – 01.09.2026.











