В целях контроля хода исполнения поручения Губернатора Новосибирской области Травникова А.А., данного по результатам личного приема по поручению Президента Российской Федерации по обращению жительницы с. Марусино Новосибирского района по вопросу строительства детского сада в с. Марусино, **05.03.202**5 проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

«Здание детского сада-яслей в селе Марусино»: количество мест – 120, 2-этажное здание общей площадью 2 416,93 кв. м, площадь застройки – 1 250,2 м^2.

При строительстве объекта «Здание детского сада-яслей в с. Марусино Новосибирского района» (далее – Объект) в 2019–2020 годах генеральным подрядчиком ООО «ИнвестСтрой» (далее – генеральный подрядчик) были грубо нарушены требования ПСД, а также предусмотренные государственным контрактом сроки выполнения этапов и окончания работ.

В связи с чем ГКУ НСО «УКС» принято решение от 15.10.2020 № 3873-Ю об одностороннем отказе от исполнения контракта, контракт был расторгнут 03.11.2020.

17.04.2023 ГКУ НСО «УКС» заключен государственный контракт № 01512000060230001010001 с индивидуальным предпринимателем Шурухо М.А. на выполнение работ по инженерно-техническому обследованию Объекта. В ходе проведения комплексного технического обследования установлено, что часть несущих и ограждающих строительных конструкций Объекта находится в ограничено работоспособном состоянии.

14.09.2023 ГКУ НСО «УКС» заключен государственный контракт № 01512000060230002630001 с ООО «ПБ Назаров» на выполнение работ по внесению изменений в проектную документацию по Объекту, 06.05.2024 между ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» и ООО «ПБ Назаров» заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации.

21.10.2024 между ГКУ НСО «УКС» и ООО «Строймарт» заключен государственный контракт № 01512000060240002340001 на выполнение подрядных работ по строительству Объекта.

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено:

- выполнены демонтажные работы, усиление конструкций здания, водоподготовка, наружное пожаротушение, видеонаблюдение, сети связи;

- ведется монтаж охранно-пожарной сигнализации, электромонтаж, вентиляционные работы;

- на 2-м этаже здания выполнена чистовая отделка помещений, на 1-м этаже ведутся отделочные работы;

- на территории ведутся работы по ремонту теневых навесов (демонтировано половое покрытие), смонтированы опоры наружного освещения, произведен монтаж малых архитектурных форм.

По информации ГКУ НСО «УКС» детские игровые площадки заасфальтированы и подготовлены под резиновое покрытие, выполнены работы по устройству газонов. При наступлении круглосуточной положительной температуры воздуха будут выполнены окраска забора и ограждений детских игровых площадок, монтаж резинового покрытия на детских игровых площадках и окраска металлических конструкций теневых навесов и завершение благоустройства. Планируемый срок завершения строительно-монтажных работ - до 15 мая 2024 года.

Кроме того, для ввода Объекта в эксплуатацию необходимо подготовить пакет исполнительной документации (отсутствует в связи с ликвидацией генерального подрядчика ООО «ИнвестСтрой») и приобрести оборудование для реализация образовательной программы дошкольного образования.

ВЫХОД
EXIT
ВЫХОД